



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดทำโดย
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

มีนาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕
๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ฯ ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นและประกาศให้ประชาชนทราบ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยยึดโครงการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม อุดหนุนให้หน่วยงานราชการอื่นดำเนินการ)

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

จากขั้นตอนต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นมาเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนป้องกันการผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้การบริหารราชการในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความแม่นยำและแก้ไขปัญหาตรงจุดในการปฏิบัติต่อไป

๑.๑ ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,.....)

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่


๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล


๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

● ผลการดำเนินการ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๘๔ โครงการ



● ผลการเบิกจ่าย



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-		- เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจการงานที่เพิ่ม มากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๑,๐๖๘,๘๐๐	(-๓๗๑,๓๐๐)	๙,๘๘๐,๖๐๐	๘๑๖,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๕,๘๐๓,๒๐๐	(-๑๓๐,๘๔๔)	๕,๖๗๒,๐๐๐	๑,๐๔๐,๓๕๖	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๐๒,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๐,๐๐๐	-	๗๘๐	๖,๒๒๐	ธ.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	✓			๕๐,๐๐๐	(+๔๐,๐๐๐)	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	
๔	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๒๖๐,๐๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๑๘,๐๐๐	(-๑๑,๐๘๔)	๖,๙๑๖	-	๒๙ ธ.ค. ๖๖	๔ ม.ค. ๖๗	
๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓			๑๐,๐๐๐	-	๓,๕๑๕	๑,๔๘๕	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๗ เม.ย. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการแยกก่อนทิ้ง	✓			๖๐,๐๐๐	-	๑,๑๔๐	๕๘,๘๖๐	ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุประชาชนตำบลหนองขาม	✓			๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๕๕๐	๔๕๐	ส.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจการงานที่เพิ่ม มากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์/ แนวทาง : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ยั่งยืน	✓			๕๐,๐๐๐	(-๒๖,๐๐๐)	๒๓,๐๘๘	๙๑๒	๑๖ ก.ค ๖๗	๑๖ ก.ค ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม	✓			ไม่ใช้งบประมาณ		-	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอไป บ้านป่า เลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖		✓		๓๗๘,๓๐๐	-	๓๗๔,๐๐๐	๔,๓๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด - บ้านหินกองใต้ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒	✓			๓๗๒,๘๐๐	-	๓๖๘,๐๐๐	๔,๘๐๐	ส.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก - โรงฆ่าสัตว์ อ. เจริญ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๓๘๐,๓๐๐	-	๓๗๖,๐๐๐	๔,๓๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนายนาย เลื่อน ยสคำลือ - นานางแสงทิพย์ ชะมิด บ้านหนองตนา หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๓๔,๒๐๐	-	๔๒๙,๐๐๐	๕,๒๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก นานายประจวบ ปัชชามูล - นานายสำราญ ทักชิน บ้านปรางค์ภู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๓๘๒,๖๐๐	-	๓๗๘,๐๐๐	๔,๖๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก วัดป่าสามัคคี - ฝ่ายหินผิง ด้ายซ้าย บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ		✓		๓๘๓,๗๐๐	-	๓๗๙,๐๐๐	๔,๗๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางนิ - บ้านสะแต่ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ		✓		๓๙๙,๐๐๐	-	๓๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Block Culvert) จากนางางทองไผ่ เชียงชิน บ้านหนองช้างเอ - โปรงฮ้าง บ้านหนองช้างเอ หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๓๖,๘๐๐	-	๒๔๖,๐๐๐	๙๐,๘๐๐	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวอร์ส) ลำห้วยยาง นา นางบุญมา รบศึก บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอก ำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๓๖,๘๐๐	-	๒๔๖,๐๐๐	๙๐,๘๐๐	มิ.ค. ๖๗	พ.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างที่จอดรถ เพื่อบริการประชาชนที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองขาม	✓			๑๔๔,๕๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	๕๐๐	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก จากหน้าบ้าน นางบัวลอย ชนะชัย ถึงหน้าบ้าน นางตุ้ ตอพล บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓	✓			๔๑๔,๔๐๐	-	๓๙๖,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	พ.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบาย น้ำ คสล.จากสี่แยกบ้านนายจุลพจน์ มีภักดี - บ้านนายอำนาจ เค้ายะโทก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๑๓,๔๐๐	-	๔๐๗,๒๐๐	๖,๒๐๐	พ.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อ พัก ถนนสายกลางบ้านจากบ้าน นายหนู จะขาลี - สระหนองประมง ตลอดสาย บ้านจิ้งจก หมู่ที่ ๑๒ ต.หนองขาม อ.กำแพงศรี จ.ชัยภูมิ		✓		๔๔๓,๐๐๐	-	๔๓๗,๕๐๐	๕,๕๐๐	ส.ค. ๖๗		- ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ
๑๔	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหินกองใต้ - บ้านหนองแห้ว บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗	✓			๓๑๗,๓๐๐	-	๓๑๖,๓๐๐	๑,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๑๑๕,๔๐๐	-	๑๑๒,๐๐๐	๓,๔๐๐	เม.ย. ๖๗	มิ.ย. ๖๗	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก และ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ที่นายนายสุรัตน์ เครือผือ –ที่ดินนางสาวชลิตา ดาวช่วย บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๙๘,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๙๖,๐๐๐	๒,๖๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสิทธิ์ เทวรัตน์ - บ้านนายสมจิตร อินโต บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๓๖๔,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๓๖๔,๕๐๐	-	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านนายวัง คงเมือง - บ้านนางสังข์ทอง เกาะสา บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๗๓,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	๓๗๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด - บ้านหินกองใต้ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๔๗,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	๓๔๕,๐๐๐	๒,๖๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองขามเหนือ - บ้านหินกองเหนือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๙๙,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๙,๙๐๐	-	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรรอบโรงเรียนบ้านหนองขาม - ที่นางประคอง ประจำเมือง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๖๙,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๖๙,๔๐๐	-	-	
๒๒	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากแยกถนนสายแก้งคร้อโนนจั่ว - ที่นางสังสิตา เหล่าลา บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๕๐,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๕๐,๐๐๐	๗๐๐	ก.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๒๓	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากที่นายนายจันทา แผงบุบผา - ที่นางนงโกศล ภูเขาใหญ่ บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๔๘,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	๒๔๗,๕๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยข้างบ้านนายทองจันทร์ ผาสุก - สี่แยกตรงศาลาร่วมใจ คุ่มทรัพย์เจริญ บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๖๓,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๖๓,๒๐๐	-	-	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง บุดะเขียว - บ้านนายทวิช จวนชัยภูมิ บ้านหนองตนา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๙๓,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๙๓,๘๐๐	-	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนายสมพร ชัยหาศรี - หน้าบ้านนางบุญอยู่ เกื่อนอำรงค์ บ้านหนองตนา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๓,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๓,๒๐๐	-	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบ้านนางพรนิภา กุลจันทร์ - หน้าบ้านนางสาวพรนิภา มีเพชร บ้านหนองตนา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๕๗,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๕๗,๖๐๐	-	-	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตนา – โบราณสถานปรางค์กู บ้านหนองตนา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๕,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	๓๕,๐๐๐	๖๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนิ - บ้านสระเต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๙๙,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๙,๒๐๐	-	-	
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพันธ์ พลเสน - ที่สวนนางพรรณอร บัวหีบแก้ว บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๒๓๑,๓๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๒๓๑,๓๐๐	-	-	
๓๑	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ - บ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๙๗,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๙๖,๐๐๐	๑,๑๐๐	ก.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นางคุณ เจริญผล - บ้านสระเต บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๗๗,๓๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๗๗,๓๐๐	-	-	
๓๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยางระหว่างบ้านหนองขามเหนือ - หินกองใต้ บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๘๖,๕๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๘๖,๕๐๐	-	-	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๓๔	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างนายนาย ประยูร พลูผล - นานางจันทร์ บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๙๖,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	๒๙๖,๐๐๐	๖๐๐	ส.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	
๓๕	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายบ้านหินกองใต้ไปบ้าน ป่าเลี้ยว บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๗๕,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๗๕,๐๐๐	๙๐๐	มิ.ย. ๖๗	ส.ค. ๖๗	
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด จากบ้านนาง บังอร เผ่าอินจันทร์ - บ้านนายช่วง กุดคำ บ้านหนองข้างเือก หมู่ที่ ๘ อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๓๙๘,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๓๙๘,๔๐๐	-	-	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านหนองข้างเือก - อ่างเก็บน้ำหินลับมีด บ้านหนองข้างเือก หมู่ที่ ๘ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ			✓	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนางสาวบัวทอง ชาดิขยัน - นางงามมะลิ ฉายแสง บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๙๔,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๔,๔๐๐	-	-	
๓๙	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร จากสายนางนวยนาด เชื้อหอม - ห้วยข่า บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๒๓,๑๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๒๒,๐๐๐	๑,๑๐๐	ก.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางจตุพร แสนตระกูล - บ้านนาง ประมวล คลังทอง บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๘๕,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๗๗,๕๐๐	๘,๑๐๐	ก.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๗	
๔๑	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายจากถนนหลวง - ถึง ทางเชื่อมบ้านเข็ญป่าหม้อ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๗๕,๙๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๗๕,๐๐๐	๙๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง - นายนายทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๘๗,๖๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๘๗,๖๐๐	-	-	
๔๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพ่อไส - บ้านนางรอง บ้าน ปรังค์ภู หมู่ที่ ๑๑ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๕๙,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	๒๕๘,๒๐๐	๑,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	ต.ค. ๖๗	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประจวบ ปัชชามูล - นายนายสำราญ ทักชิน บ้านปรางค์กู หมู่ที่ ๑๑ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ			✓	๔๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๗๒,๐๐๐	-	-	
๔๕	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายโป่งฮ้าง บ้านจิ้งจาม หมู่ที่ ๑๒ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๙๑,๘๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๙๐,๕๐๐	๑,๓๐๐	พ.ค. ๖๗	ก.ค. ๖๗	
๔๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายสี่แยกจิ้งจาม - หนอง ประมง บ้านจิ้งจาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ		✓		๔๙๒,๓๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๒,๓๐๐	-	-	
๔๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมบุรณ์ ประยูรหาร - บ้านนายไพฑูรย์ ไกรยะสา บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๓๖,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๓๖,๗๐๐	-	-	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายยุทธนา เครือวัฒน์ - สี่แยกถนนไปต่งอำนวย บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	๔๙๐,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๐,๒๐๐	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทาง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา	✓			๒๖๔,๕๐๐	-	๒๖๔,๐๐๐	๕๐๐	มี.ค. ๖๗	พ.ค. ๖๗	
๒	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๔๙๐,๐๐๐	-	๔๘๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	พ.ค. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา	✓			๔๙๙,๓๐๐ (เงินสะสม)	-	๔๙๗,๐๐๐	๒,๓๐๐	พ.ย. ๖๗	ก.ค. ๖๘	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		✓		๔๙๙,๔๐๐ (เงินสะสม)	-	-	๔๙๙,๔๐๐	-	-	
๕	โครงการปรับปรุงที่จอดรถบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	✓			๑๓๒,๕๐๐	-	๑๒๙,๐๐๐	๑๓๒,๕๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดจ้างรถ รับ-ส่งเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	✓			๖๓๕,๐๐๐	(+๑๕๕,๐๐๐)	๕๔๘,๔๐๐	๒๓,๖๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			๘๐,๐๐๐	(+๖๐,๐๐๐)	๖๒,๓๒๐	๑๗,๖๘๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	
๓	โครงการป้องกันโรคในสถานศึกษา			✓	๑๐,๐๐๐		-	๑๐,๐๐๐			เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			✓	๕๐,๐๐๐	(+๓๐,๐๐๐)	-	๕๐,๐๐๐			เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลหนองขาม	✓			๒๐๐,๐๐๐	(+๑๕๐,๐๐๐)	๑๔๙,๕๒๐	๕๘๐	๑๖ ก.พ. ๖๗	๑๘ ก.พ. ๖๗	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่ตำบลหนองขาม	✓			๘๐,๐๐๐	(+๖๐,๐๐๐)	๔๕,๓๘๐	๓๔,๖๒๐	๑๙ ม.ค. ๖๗	๑๙ ม.ค. ๖๗	
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท.	✓			๖๐,๐๐๐	-	๒๔,๔๔๐	๓๕,๕๖๐	๑๕ ธ.ค. ๖๖	๑๕ ธ.ค. ๖๖	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนตำบลหนองขาม	✓			๘๐,๐๐๐	-	๗๙,๙๕๐	๕๐	๔ ก.พ. ๖๗	๙ ก.พ. ๖๗	
๒	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลหนองขาม			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจการงานที่เพิ่ม มากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน	✓			๑๐๐,๐๐๐	(+๘๐,๐๐๐)	๙๙,๗๗๕	๒๒๕	๑๕ ก.ย. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓			๑๔๒,๓๐๐	(+๖๒,๓๐๐)	๑๔๑,๗๐๐	๖๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	✓			๖๐,๐๐๐	(+๔๐,๐๐๐)	๕๖,๗๐๐	๓,๓๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก(จุดบั้งไฟพญานาญ)	✓			๑๐๐,๐๐๐	(+๘๐,๐๐๐)	๙๙,๐๕๐	๙๕๐	๒๙ พ.ค. ๖๗	๒๙ พ.ค. ๖๗	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง			✓	๓๐,๐๐๐	(- ๓๐,๐๐๐)	-	-	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมี ภาระกิจการที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน และประชาชน	✓			๒๐,๐๐๐	-	๑๔,๒๐๐	๕,๘๐๐	๒๐ ก.ย ๖๗	๒๐ ก.ย ๖๗	