



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

จัดทำโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	4
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	5
2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	6

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2568 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานฯ ให้จัดทำไปแล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่ที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นและประกาศให้ประชาชนทราบ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน โดยยึดโครงการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของชุมชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อุดหนุนให้หน่วยงานราชการอื่นดำเนินการ)

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

จากขั้นตอนต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นมาเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนป้องกันการผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้การบริหารราชการในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความแม่นยำและแก้ไขปัญหาตรงจุดในการปฏิบัติต่อไป

1.1 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1) การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

2) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,.....)

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้วแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น


5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

● ผลการดำเนินการ



● ผลการเบิกจ่าย



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	✓			15,000	(+ 15,000)	28,102	1,898	8 พ.ค. 68	8 พ.ค. 68	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			11,000,000	(- 80,000)	10,267,200	652,800	ต.ค. 67	ก.ย. 68	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			5,000,000	(- 130,000)	4,690,600	179,400	ก.ย. 67	ก.ย. 68	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			102,000	-	85,500	16,500	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓			10,000	-	780	9,220	ธ.ค. 67	มิ.ย. 68	
2	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	✓			10,000	-	-	-	พ.ค. 67	ก.ย. 68	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	✓			30,000	-	30,000	-	ธ.ค. 67	มิ.ย. 68	
4	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			260,000	-	260,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

(3) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ประจำปี หรือ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.			✓	5,000	-	-	5,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจการงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการแยกกองทิ้ง	✓			5,000	-	-	5,000	ต.ค. 67	ก.ย. 68	ใช้งบประมาณ จาก สสส. (สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			60,000	(- 25,000)	30,000	5,000	มี.ค. 68	ก.ย. 68	
2	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	✓			15,000	(+ 15,000)	28,102	1,898	11 มิ.ย. 68	12 มิ.ย. 68	
3	โครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุประชาชนตำบลหนองขาม	✓			50,000	(+100,000)	149,997	3	13 มี.ค. 68	18 ก.ย. 68	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์/ แนวทาง : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชน/หมู่บ้าน ยั่งยืน			✓	10,000	-	-	10,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจการที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการคลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม			✓	5,000	-	-	5,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจการที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอน เพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม			✓	5,000	-	-	5,000	-		เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
2	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน	✓			5,000	(+30,000)	34,837	163	3 มิ.ย. 68	3 มิ.ย. 68	
3	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ			✓	5,000	-	-	5,000	-		เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาระกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
4	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม	✓			5,000	(โอนเพิ่ม +60,000) (โอนลด -40,000)	22,157	2,483	28 ก.ค. 68	28 ก.ค. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

3.1 กลยุทธ์/แนวทาง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประมง บ้านจิ้งจาม หมู่ที่ 12	✓			376,100	-	374,000	2,100	เม.ย. 68	มิ.ย. 68	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทอง - ทางหลวง 201 บ้านหินกอง เหนือ หมู่ที่ 2	✓			370,800	-	369,400	1,400	ก.ค. 68	ก.ย. 68	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสง่า รอดทอง - ศาลปู่ตา จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			223,300	-	222,000	1,300	ก.ค. 68	ก.ย. 68	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกนางสาวถาวร มหา สุข - นานายทวี จันทรปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			360,700	-	358,000	2,700	เม.ย. 68	มิ.ย. 68	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก นานายประจวบ ปัชชามูล - นานายสำราญ ทักษิณ บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			386,400	-	384,000	2,400	เม.ย. 68	มิ.ย. 68	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านจากบ้านนายสมพงษ์ ผลโกสิน - หน้าวัดแสงสว่าง บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			413,700	-	412,000	1,700	ก.ค. 68	ก.ย. 68	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นางคุณ เจริญผล - บ้านสระแต่ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			157,300	-	156,000	1,300	ก.ค. 68	ก.ย. 68	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าสามัคคีธรรมทิศ ตะวันตก บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ	✓			344,300	-	343,000	1,300	ก.ค. 68	ก.ย. 68	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
9	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Block Culvert) ลำห้วยยาง บริเวณที่นานายกองหนุน หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			290,100	-	285,000	5,100	มี.ค. 68	พ.ค. 68	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด สายหน้าบ้านนายกองพัน ศรีชัย - หน้าบ้านนางราตรี จะชาลี บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			363,100	-	359,000	4,100	ก.พ. 68	เม.ย. 68	
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล.จากสี่แยกบ้านนายจุลพจน์ มีภักดี - บ้านนายอำนวย เค้ายะโทก บ้านโนนจั่ว หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			375,100	-	371,000	4,100	มี.ค. 68	พ.ค. 68	
12	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสาย จากนางตู่ ตอพล - นานายธีรพล ชัยจักร บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			365,600	-	365,000	600	ธ.ค. 67	ก.พ. 68	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักจากบ้านนายสะทอน ชมนาวัง - บ้านนางสำเริง ตุนชัยภูมิ บ้านหนองมะเขือ หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			446,200	-	441,000	5,200	เม.ย. 68	มิ.ย. 68	
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธีรพล ศรีสุข - ศาลาประชาคม บ้านหนองตานา หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			362,100	-	358,000	4,100	มี.ค. 68	พ.ค. 68	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปรางค์กู๋ - วัดป่าสัลเลข ภาวนาราม บ้านปรางค์กู๋ หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			2,464,900	-	2,036,000	428,900	ก.ย. 68	พ.ย. 68	งบประมาณจากเงินอุดหนุน
16	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายนางคำ มั่งคั่ง - นางเบญจมาตร แสนแสน บ้านโนนจั่ว หมู่ 1 อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	✓			344,600	-	329,000	15,600	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	งบประมาณจากเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - บ้านหินกองใต้ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			226,900	-	226,000	900	ม.ค. 69	มี.ค. 69	งบประมาณจากเงิน สะสม
18	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังศาลปู่ตา - บ้านนางสุกัญญา ทรงสุภาพ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			106,900	-	106,500	400	ก.ค. 68	ก.ย. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
19	โครงการลงหินคลุก จากข้างบ้าน นางมณีรัตน์ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3	✓			437,200	-	437,000	200	ก.ย. 68	พ.ย. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
20	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายศูนย์เรียนรู้การตลาด - บ้านนางวันนา เณรชู บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			426,500	-	426,500	19,500	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางนิ - บ้านสระแต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 5 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			485,400	-	485,400	400	ม.ค. 69	มี.ค. 69	งบประมาณจากเงิน สะสม
22	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากโนนพันธุชาติ - นานายสุพันธ์ ถาวงษ์กลาง บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			392,100	-	392,000	100	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินกองใต้ - ป่าเลี้ยว บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 7 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			436,800	-	436,800	800	ม.ค. 69	มี.ค. 69	งบประมาณจากเงิน สะสม
24	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากสามแยกบ่อขะเก่า - ภูกระแต บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ที่ 8 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			451,500	-	451,000	500	ก.ค. 68	ก.ย. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
25	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางบัวทิพย์ - สระฝ่ายหิน ผังทิศตะวันออก บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			380,200	-	380,000	200	ส.ค. 68	ต.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
26	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายนายทวี จันปาน - นานางถาวร มหาสุข บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			285,100	-	285,000	100	ก.ย. 68	พ.ย. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
27	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านนางสมภาร สุธรรม - วัดปรังคัก บ้านปรังคัก หมู่ที่ 11 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			474,500	-	453,000	21,500	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
28	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโปรงฮ้าง บ้านจิ้งวาม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			442,000	-	476,000	900	ก.ค. 68	ก.ย. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเมรุวัดชัยศิริพนาราม - ตั้ง อำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			443,900	-	-	400	ม.ค. 69	มี.ค. 69	งบประมาณจากเงิน สะสม
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าบ่อขยะ อบต.หนองขาม บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 1 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			396,330	-	396,000	300	ม.ค. 69	มี.ค. 69	งบประมาณจากเงิน สะสม
31	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมะลิ กองมา - หน้าบ้านนาง เคน ครองปัญญา บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 1 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	483,100	-	-	483,100	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
32	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรถนนสายโค้งหินกองเหนือ - ลำ ห้วยงูเหล็ก บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			148,300	-	148,000	300	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
33	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหินกองใต้หนอง สามแยก นางนาลำพัน พรณร - ถึงนายไพฑูรย์ รักงาน บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			158,900	-	158,400	500	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
34	โครงการลงหินคลุก จากข้างบ้านนางมณีรัตน์ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองขาม เหนือ หมู่ที่ 3	✓			349,700	-	349,000	700	พ.ย. 67	ธ.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
35	โครงการลงหินคลุก จากสะพานหนองขามใต้ - บ่อขยะ อบต. บ้านหนองขาม เหนือ หมู่ที่ 3			✓	396,300	-	-	396,300	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
36	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพัก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกศาลาประชาคมเดิม - บ้านนางบุญมี แก้วกัลยา บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	359,400	-	-	359,400	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนิ - บ้านสระเต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	485,400	-	-	485,400	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
38	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านหนองแหว - วัดป่า บ้าน หนองแหว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			423,900	-	423,000	900	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินกองใต้ - ป่าเลี้ยว บ้าน หินกองใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	436,800	-	-	436,800	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
40	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากข้างโรงเรียนไปโปร่งฮ้างบ้าน หนองข้างเอ็ก หมู่ที่ 8	✓			423,100	-	422,000	1,100	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	งบประมาณจากเงิน สะสม
41	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายตา กองล่า - นานาง หนูพับ เพ็งพร บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			492,800	-	492,000	800	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	งบประมาณจากเงิน สะสม
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนานางถาวร มหา สุข - นานายทวิ จันทรปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ			✓	495,500	-	-	495,500	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
43	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและราง ระบายน้ำ คสล. จาก บ้านพ่อไส - บ้านนางรอง บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11			✓	292,800	-	-	292,800	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม
44	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโปร่งฮ้าง บ้านจัวงาม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	✓			476,900	-	476,000	900	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	งบประมาณจากเงิน สะสม
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบดจากสาม แยกถนนสายหลัก - วัดชัยศิริพนารามถึงหน้าบ้านนางสงบ เปี้ยสังค์ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ			✓	490,000	-	-	490,000	-	-	งบประมาณจากเงิน สะสม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

3.2 กลยุทธ์/แนวทาง : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	✓			44,000	-	435,000	5,000	มี.ค. 68	พ.ค. 68	
2	โครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	✓			499,800	-	497,000	2,800	มี.ค. 68	พ.ค. 68	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานคอนกรีต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปูแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณลานคอนกรีต	✓			455,900	-	434,500	21,400	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

3.3 กลยุทธ์/แนวทาง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	✓			368,700	-	367,000	1,700	เม.ย. 68	มิ.ย. 68	
2	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	✓			401,800	-	396,000	6,800	ต.ค. 68	ธ.ค. 68	
3	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา	✓			302,900	-	299,000	3,900	พ.ค. 68	ก.ค. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

3.4 กลยุทธ์/แนวทาง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ หนองตানা	✓			348,700	-	348,000	700	ก.พ. 69	เม.ย. 69	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการปลูกต้นไม้ (เฉลิมพระเกียรติฯ)			✓	5,000	-	-	5,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมี ภาระกิจการที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	✓			5,000	-	-	5,000	29 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดจ้างรถ รับ-ส่งเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	✓			350,000	(+335,000)	629,695.98	55,304.02	16 พ.ค. 68	31 มี.ค. 69	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓			10,000	(+60,000)	64,820	5,180	11 ม.ค. 68	11 ม.ค. 68	
3	โครงการป้องกันโรคในสถานศึกษา			✓	5,000	-	-	-	-	-	เนื่องจากใช้งบประมาณ ของสถานศึกษาใน สังกัด ดำเนินโครงการ ดังกล่าว
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			✓	5,000	-	-	-	-	-	เนื่องจากใช้งบประมาณ ของสถานศึกษาใน สังกัด ดำเนินโครงการ ดังกล่าว
5	โครงการจัดอบรมพนักงานครูในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ของ สถานศึกษา			✓	5,000	-	-	-	-	-	เนื่องจากใช้งบประมาณ ของสถานศึกษาใน สังกัด ดำเนินโครงการ ดังกล่าว
6	โครงการจัดอบรมการประเมินครูตามหลักเกณฑ์ใหม่ PA	✓			5,000	(+15,000)	5,000	-	4 ก.ค. 68	4 ก.ค. 68	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	✓			1,261,800	-	1,159,965	101,835	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			217,225	-	209,931	7,294	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (โรงเรียนในสังกัด)	✓			530,828	-	525,962	4,866	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
10	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	✓			700,984	-	616,928.58	84,055.42	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	✓			15,725	-	14,280	1,445	8 ส.ค. 68	8 ส.ค. 68	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศาสนสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลหนองขาม	✓			10,000	(+190,000)	199,234	766	21 ก.พ. 68	23 ก.พ. 68	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่ตำบลหนองขาม	✓			10,000	-	-	10,000	18 ม.ค. 68	18 ม.ค. 68	ไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ			✓	10,000	-	-	10,000	-	-	- เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและห้วงเวลาการจัดการแข่งขัน กีฬาดังนี้จึงระงับการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
4	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ			✓	10,000	-	-	10,000	-	-	- เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและห้วงเวลาการจัดการแข่งขัน กีฬาดังนี้จึงระงับการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
5	ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	✓			15,000		13,880	1,120	26 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	
6	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	✓			10,000	(+90,000)	99,102	898	21 ม.ค. 68	15 ก.พ. 69	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลหนองขาม	✓			80,000	-	79,550	450	4 ก.พ. 68	9 ก.พ. 68	
2	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหนองขาม			✓	10,000	-	-	10,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีการะกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
3	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน			✓	10,000	(+40,000)	-	50,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมีการะกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน	✓			10,000	(+90,000)	99,775	225	27 ส.ค. 68	27 ส.ค. 68	
2	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓			80,000	(+47,400)	94,700	32,700	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	
3	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	✓			10,000	(+50,000)	59,700	300	13 เม.ย. 68	13 เม.ย. 68	
4	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก (จุดบั้งไฟพญานาญแสน)	✓			10,000	(+90,000)	95,900	4,100	14 พ.ค. 68	14 พ.ค. 68	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	โอนลด (-)/ โอนเพิ่ม (+)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง			✓	5,000	-	-	5,000	-	-	เนื่องจากในห้วงระยะเวลาดังกล่าวมี ภาระกิจการที่เพิ่มมากขึ้นจึงไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน และประชาชน	✓			5,000	(+17,000)	19,625	2,375	18 ก.ค. 68	18 ก.ค. 68	
3	อุดหนุน อปท.อื่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	✓			20,000	-	20,000	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	