



ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
(ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๖๕,๐๐๐	-			/	-	สำนักปลัด	

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๓,๖๘๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑,๙๒๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๓.	โครงการฝึกอบรมข้าราชการอวุฒตอติเหตุ	๑๐,๐๐๐	-			/	-	สำนักปลัด	
๔.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๒๐,๐๐๐	-			/	-	สำนักปลัด	
๕.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-			/	-	สำนักปลัด	
๖.	โครงการไม่เผาเราช่วยกันดับไฟ	๑๐,๐๐๐	-			/	-	สำนักปลัด	

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบล หนองขาม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบล หนองขาม	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒,๑๓๖	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองสาธารณสุข	
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	-			/		กองสาธารณสุข	
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองสาธารณสุข	
๔.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองสาธารณสุข	

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลหนองขาม	๒๐,๐๐๐	-			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	-			/	-	กองสวัสดิการ สังคม	

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	๙๖,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๑๙๙,๖๐๐	๘,๐๓๔,๒๐๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๗๓,๖๐๐	๒,๖๗๒,๐๐๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	
๔.	เงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	/			เงินสมทบ	กองสาธารณสุข ฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายวิโรจน์ สิริโคตร ถึงสระหนองขาม บ้าน หนองขามใต้ หมู่ที่ 9	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๔,๘๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายหนูผล-บ้านนายจ่อย รวมสิทธิ์ บ้านหนองขาม เหนือ หมู่ที่ 3	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปรางค์กู(สายโบราณสถานปรางค์กู) - บ้านหนอง ตানা บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหิน กองใต้-ธาตุทอง บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 7	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๒,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อ ขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม บ้านโนน จั่ว หมู่ที่ ๑	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๘,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนา นายสมหวัง-ปรางค์กู บ้านหนองตانا หมู่ที่ ๔	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๒,๗๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอำพร-หน้าวัด บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2	๒๙๘,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม-ถนนสายหลัก บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่ 8	๒๙๗,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมบูรณ์-บ้าน นายสมบัติ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๕,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากป้อมตำรวจ-ซอยหลัง ศาลาประชาคม บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๕,๘๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอำพร สีลาโคตร- บ้านนางหนูฤทธิ์ เทพศรีหา บ้านหนองมะเขือ หมู่ ที่ ๕	๒๘๒,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๔.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มเติม บ้านจัวงาม หมู่ที่ ๑๒	๒๘๐,๔๐๘	๕๓๙,๖๔๓.๘ ^๐	/			อุดหนุน	กองช่าง	
๑๕.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มเติม บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑	๓๐๓,๔๗๓		/			อุดหนุน	กองช่าง	

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายอำนวย แหะชัยภูมิ ถึงบ้านนายอ้อด ชำนาญ วงศ์ บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑	๒๘๐,๕๐๐	๒๘๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง วัดราษฎร์สามัคคี ถึงบ้านหินกองใต้ บ้านหินกอง เหนือ หมู่ที่ ๒	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายประยูร ถึง บ้านนายจันทา บ้านหนองขาม เหนือ หมู่ที่ ๓	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา นางทองคำ ปานสูงเนินถึงนายนายทองคำ ทองลา บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔	๒๖๗,๘๐๐	๒๖๗,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางปราณี บัวชัย ถึง สระแด่ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕	๒๗๙,๘๐๐	๒๗๙,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายหยาด ชัยสามหมอ ถึงบ้านป่าเสี้ยว บ้าน หนองแห้ว หมู่ที่ ๖	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหิน กองใต้ - ธาตุทอง บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบุญธรรม ปานอี่แม้ง ถึง นานายสุซาดา สุโซ บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๗,๘๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม แยกสระหนองขาม ถึงห้วยข่า บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙	๒๖๒,๗๐๐	๒๖๒,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา นางสุภาพ เหมะเทวัน ถึง นานายเข้มทอง ผุ โคตร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	๒๕๓,๔๐๐	๒๕๓,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา นายถนอม เทียมกีนนารี ถึงบ้านโคกกุ้ง บ้าน ปรารค์ภู หมู่ที่ ๑๑	๒๕๗,๖๐๐	๒๕๗,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๗.	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้าน นายบัวสาไปโป่งฮ้าง บ้านจิ้งวาม หมู่ที่ ๑๒	๒๖๙,๖๐๐	๒๖๙,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสงบ เป้โสดงค์ ถึงนานายคงฤทธิ์ หงษ์นาง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๒๗๒,๙๐๐	๒๗๒,๗๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อ ขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม บ้าน โนนจิว หมู่ที่ ๑	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๗,๗๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
๓๐.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก จุดนานางกิตติ แก้วดี บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓	๒๒๖,๖๐๐	๒๒๕,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	๘,๙๐๐	-			/	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๗,๐๘๒	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
๒.	โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-			/		สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
๒.	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-			/		กองการศึกษาฯ	
๓.	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียนของเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๖,๑๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
๔.	โครงการอาหารเสริม (นม)	๙๖๗,๘๐๖	๙๒๓,๔๗๑.๖ ๒	/			-	กองการศึกษาฯ	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๑,๒๖๓,๕๐๐	๑,๒๑๕,๑๔๐	/			-	กองการศึกษาฯ	
๖.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	๗๔๔,๐๐๐	๗๔๔,๐๐๐	/			-	กองการศึกษาฯ	
๗.	อินเทอร์เน็ตโรงเรียน	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น)	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๙๕,๕๐๐	๑๙๕,๕๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๒๙,๙๕๐	๑๒๙,๙๕๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๒.	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๗๙๓,๘๒๑	๗๙๓,๘๒๑	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	๓๐,๐๐๐	-			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๔.	ค่าจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งเด็กเล็กที่ด้อยโอกาส ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนอง ขาม	๖๐๐,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	-			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒.	วัสดุกีฬา	๓๐,๐๐๐	-			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓.	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก สักการะ ปรารักษ์คู่ จุดบั้งไฟบูชาพญาแถน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๖๕,๐๐๐	๖๔,๑๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕.	โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน	๘๐,๐๐๐	๗๘,๘๖๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๖.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	/			วิธีเฉพาะ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมใน การเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	-			/	วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
๒.	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-			/	วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
๓.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำ ชุมชนและประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๘๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
๔.	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๓๔๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
๕.	อุดหนุน อปท.อื่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			อุดหนุน	สำนักปลัด	
๖.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๕,๐๐๐	๙,๕๐๐	/			วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	

๖.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	งบกลางเงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๑๐	/			-	สำนักปลัด	