

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

จัดทำโดย
สำนักปลัด อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พฤษภาคม 2564




รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

จำนวนโครงการทั้งหมด

75 โครงการ


● ผลการดำเนินการ



งบประมาณรวมทั้งสิ้น

27,957,857.00 บาท

● ผลการเบิกจ่าย



แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2564

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	20,000	-	-	-	✓	-	กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	7,000	4,330	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	3,000	2,860	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (หลักสูตรทบทวน)	80,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบล หนองขาม	50,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบล หนองขาม	60,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	

2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	780	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองสาธารณสุข	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	-	-	-	✓	-	กองสาธารณสุข	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	30,000	27,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองสาธารณสุข	
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	60,000	-	-	-	✓	-	กองสาธารณสุข	

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ประชาชนตำบลหนองขาม	20,000	-	-	-	✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	20,000	-	-	-	✓	-	กองสวัสดิการ สังคม	

2.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	108,000	45,000	-	✓	-	เบิกจ่ายตาม ระเบียบฯ	กองสวัสดิการ สังคม	
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,300,000	4,417,400	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,250,200	1,402,000	-	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	
4	เงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	133,000	133,000	✓	-	-	เงินสมทบ	กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบรรจง - นายนายทวิ จันทรปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	286,300	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานหนองขาม - บ้านโคกสูง บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9	298,200	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประยูร - บ้านนายจันทา บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3	309,900	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองแห้วไป บ้านป่าเลี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6	295,800	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองช้างเอ็ก - โปรงฮ้าง บ้านหนองช้างเอ็ก หมู่ที่ 8	279,400	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้างวัด - บ้านหิน กองใต้ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2	300,800	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านหิน กองใต้ หมู่ที่ 7	293,700	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ่อ ขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามบ้าน โนนจั่ว หมู่ที่ 1	478,500	-	-	-	✓	-	กองช่าง	

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม ก่อสร้างบ่อบำบัดและวางระบายน้ำ คสล.สายบ้าน นายอานวย ผ่องแผ้ว - บ้านนายคำพอง บ้าน หนองมะเขือ หมู่ที่ 5	95,500	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อบำ บัดและวางระบายน้ำ คสล.จากศาลาประชาคม - นายนายปรีชา ชาวเชียงตุง บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4	291,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อบำ บัดและวางระบายน้ำ คสล.จากข้างบ้านนางสำเร็จ ตุนชัยภูมิ - โรงเรียนหนองมะเขือหนองตานา บ้าน หนองมะเขือ หมู่ที่ 5	266,100	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
12	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ ขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากนายนายถนอม - ป่าช้า บ้านปรังค์กู หมู่ที่ 11	200,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
13	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ ขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากสี่แยกวัดชัยศิรินาราม - ตั้งอำนวยการ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13	170,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
14	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ ขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายเลียบลำห้วยยางบ้าน โนนจั่ว หมู่ที่ 1	300,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
15	ภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรสายสายจี้วังม - โปร่งฮ้าง บ้านจี้วังม หมู่ที่ 12	530,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายคำปุ่น - บ้านนางฉวี บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 1	45,400	45,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุเมธ งามโนนทอง - นานางสำรอง บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 1	172,200	171,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 1	289,100	288,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างวัด-บ้านหินกอง ใต้ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2	250,900	250,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหินกองเหนือ-ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2	248,500	248,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากบ้านนายดาว ชัยเพชร-บ้านนายจันทา บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ 3	259,800	259,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากนายสนั่น-นา นายจ้อย(รอบลำห้วยยาง) บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4	260,300	259,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางน้อย แว ประเสริฐ-ที่นายโกวิท ทวีทรัพย์ บ้านหนองตา นา หมู่ที่ 4	233,900	233,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายร้านน้อยแจ้วฮ้อน- บ้านนายเถลิงศักดิ์ ต่อสกุล บ้านหนองมะเขือ หมู่ ที่ 5	216,900	216,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสะอาด ปราญนาม - ศาลปู่ตา บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6	255,600	255,600	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายข้างวัดแสงสว่าง เชื่อมถนนรอบบ้าน บ้านหินกองใต้หมู่ที่ 7	103,700	103,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบบ้าน บ้านหิน กองใต้ หมู่ที่ 7	65,000	64,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาย สำรวย ทักษิณ-โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก บ้านหนอง ช้างเอก หมู่ที่ 8	170,300	170,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวันนา สุขโช บ้านหนองช้างเอก หมู่ที่ 8	109,000	108,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองขามใต้-โคกกุง บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9	258,300	257,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบรรจง-นายนาย ทวี จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	260,900	260,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายที่นายนายถนอม เทียมกีน นรี ถึง ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11	183,400	183,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านปรางค์กู-ปรางค์กู บ้านปรางค์กู หมู่ที่ 11	164,100	163,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้าง บ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายถวิล-ศาลา กลางบ้าน บ้านจี้วังาม หมู่ที่ 12	189,700	189,000	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางผ่องพันธ์ ต่อพล - ถนนสายตั้งอำนวย บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13	263,000	262,500	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองช่าง	

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนหนองมะเขือ หนองตานา	299,900	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
2	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนหนอง มะเขือหนองตานา	150,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บริเวณโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา	280,000	-	-	-	✓	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	10,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	70,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อใน สถานศึกษา	20,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,044,500	503,320	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	458,600	106,000	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	8,333,333	293,275	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	240,550	32,000	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
8	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียนของเด็กเล็ก	10,000	1,560	✓	-	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	

5.1 แผนงานการศึกษา(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการอาหารเสริม (นม)	872,574	338,428.80	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
10	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)	732,000	352,000	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	
11	ค่าจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งเด็กเล็กที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หนองขาม	600,000	255,000	-	✓	-	วิธีเฉพาะ เจาะจง	กองการศึกษาฯ	

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	วัสดุกีฬา	20,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก สักการะ ปรารค์กู่ จุดบั้งไฟบูชาพญาแถน	80,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน	40,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	65,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	70,000	-	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร ท้องถิ่น	200,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำ ชุมชนและประชาชน	20,000	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
3	อุดหนุน อปท.อื่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	20,000	20,000	-	-	-	อุดหนุน	สำนักปลัด	